

Resp. client:  
N° commande.  
N° client: 57557  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: benjamin.fransolet@gmail.com



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: LS01  
N° rapport : 5796974  
N° rapp. prov.:  
Date: 12/04/2022

**Client / Mandant :**

FRANSOLET B.  
LE CHENAY 19  
4990 LIERNEUX

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

**Organ. de contrôle:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 53 TRIBOLET JEAN-PAUL  
**Propriété. / exploit./gestionn.:** **Nom:** JEAN CLAUDE **Adresse:** RUE DES COMTE DE SALM 44 6690 VIELSALM  
EVRARD  
**Installat. / respons. travaux:** **Nom:** SPRL FRANSOLET **Adresse:** LE CHENAY 19 4990 LIERNEUX **T.V.A.:**  
**Adresse installation:** JEAN CLAUDE EVRARD RUE DES COMTE DE SALM 44 **Cabine HT - privée:** Kies een item.  
VIELSALM 6690  
**Type installation:** unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**  
**EAN nr.: ?** **Fournisseur:** **Compteur: ?** **Compteur nuit :**

**CONTROLE**

**Base:** AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.  
**Type:** contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4)  
Kies een item.

**Dérogat. partie 8 livre 1 \*:** Kies een item.

**Date installation:** après 01/06/2020

(\*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Kies een item.

**Date:** 12/04/2022

**Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 30/04/2047

**Contenu:** Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

**Présence tension:** présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** pas placé **Plaque d'isolat.:** absente  
**Tension nominal:** 3 x 220V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** 40A **Interr. princip.:** aut. GRD  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Prise de terre** **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre - sectionn.de terre commune est accessible  
**Électrode de terre:** **type:** PIQUETS **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA  
**Schéma unifilaire et plan de position:** ☒ voir annexe ☐ références:  
**Installation exécutée conformément aux schéma et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre  
**Ne sont pas encore placés:** ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☐ luminaires  
**Ne sont pas encore raccordés:** liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire  
**Nombre de tableaux:** 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 19

**RESULTATS**

**Résist. d'isolem. général:** 50 MOhm **Résistance de dispersion:** 29 Ohm  
**Bouton d'essai diff.:** en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre  
**Protection contre le surintensité:** en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant  
I Néant

**CONCLUSION**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)